COMUNE DI BORGIALLO

Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

ENTE APPALTANTE: Comune di BORGIALLO (C.F. 01952540019)
LAVORI DI: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 [M5C3I1.1.1] LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE INFRASTRUTTURE DI ACCOGLIENZA MIGRANTI – CENTRO S.A.I./SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – C.U.P. I17G22000210006 – C.I.G. 9866730B2A
IMPRESA: F.D. SCAVI E COSTRUZIONI di DIACO FRANCESCO con sede in Favria, (TO) Borgata Chiarabaglia n.16, P.Iva 08829040016, legale rappresentante DIACO Francesco c.f. DCIFNC76P25C133E

CONTRATTO: Affidamento formalizzato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 141 del 28/06/2023 - C.I.G. 9866730B2A
Contratto: in pendenza di contratto.

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	Euro	73.761,64
Deduzione del ribasso d'asta del 1,00 %	Euro	613,87
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	**Euro**	**73.147,77**

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

(art. 10, D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di agosto il sottoscritto Architetto Castagna Sara, nella sua qualita' di Progettista e D.L. specificati in oggetto,

CONSIDERATO

- il Contratto di Appalto dei Lavori indicati in epigrafe;
- il verbale di sospensione dei lavori del 07/08/2023 per difficoltà di reperimento materiali causa chiusura magazzini edili (pausa estiva);
- che la scadenza dei lavori era fissata entro il 03/12/2023;
- che i lavori possono riprendere regolarmente;

ORDINA

all'Impresa F.D. SCAVI E COSTRUZIONI di DIACO FRANCESCO di riprendere i lavori di cui al contratto in epigrafe il giorno 22/08/2023. Si da atto che essendo i lavori in parola rimasti sospesi per giorni 15, la nuova scadenza è fissata entro e non oltre il giorno 18/12/2023.

Sulla base di quanto esposto e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Impresa in segno della piu' ampia accettazione.

F.D. SCAVI e COSTRUZIONI
di DIACO FRANCESCO
Sede Legale: Borgata Chiarabaglia, 16
Ufficio: Via San Pietro, 28
10083 FAVRIA C.se (TO)
Codice Fiscale DCI FNC 76P25 C133E
P.ta IVA 08829040016

F.D. SCAVI E COSTRUZIONI di DIACO FRANCESCO

Progettista e D.L.:
Architetto Castagna Sara

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. PERINO Marco

COMUNE DI BORGIALLO