

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BORGIALLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1

LAVORI: LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE - C.U.P. I17H22000580005 - C.I.G. B12FBCAE62.

IMPRESA: IVIES S.P.A.

DETERMINA: in data 25/06/2024 n. 576 di rep. registrato a TT3 - Torino DP II, il 26/06/2024 al n. 27685 pari a € 491.855,55.

- IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: € 504.319,97
- DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: € 6.375,06
- DI CUI STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA AL NETTO DEL 26,50% PER SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA: € 126.980,09
- RIBASSO D'ASTA: - 3,36 %
- IMPORTO NETTO LAVORI: € 491.855,55
- IMPORTO LAVORI CON PERIZIA n. 1: € 516.306,98
- DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: € 13.775,06
- DI CUI STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA AL NETTO DEL 26,50% PER SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA: € 151.930,06
- RIBASSO D'ASTA: - 3,36 %
- IMPORTO NETTO CON PERIZIA n. 1: € 504.526,76

ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1

Premesso che:

- Con contratto in data 25/06/2024 n. 576 di repertorio, registrato a TT3 - Torino DP II, il 26/06/2024 al n. 27685, pari a € 491.855,55, l'Impresa IVIES S.P.A. ha assunto l'esecuzione dei lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel territorio comunale di Borgiallo (C.U.P. I17H22000580005 - C.I.G. B12FBCAE62), per un importo lordo di euro 504.319,97 (di cui euro 6.375,06 per oneri per la sicurezza e di cui euro 126.980,09 di stima incidenza della manodopera al netto del 26,50% per spese generali e utili d'impresa non soggetti al ribasso d'asta) che, depurato del ribasso d'asta del 3,36 % risulta al netto euro 491.855,55;
- A seguito degli ultimi sopralluoghi eseguiti la scrivente D.L., in accordo con l'Impresa Appaltatrice e la committenza, ha reputato necessario apportare alcune modifiche agli interventi previsti nel progetto esecutivo autorizzato. Gli ultimi eventi alluvionali verificatisi hanno aggravato la stabilità di alcune aree oggetto di intervento implicando la messa in opera di sistemi di difesa più massicci. In conseguenza a ciò, l'aumento dei costi per la realizzazione degli stessi ha comportato la necessità di escluderne degli altri che con la revisione economica non riescono più a trovare copertura finanziaria nel presente appalto. Per una descrizione dettagliata degli interventi si rimanda all'elaborato "*GEN.A – RELAZIONE TECNICA*".
- Conseguentemente il D.L. Ing. Gianluca ODETTO ha predisposto una perizia di variante con il concordamento di n° 21 nuovi prezzi; tutti i prezzi utilizzati fanno riferimento al Prezzario Regione Piemonte 2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di luglio con il presente atto si conviene quanto segue:

- L'Impresa IVIES S.P.A. con questo atto assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi previsti nella perizia con quadro di raffronto per quantità ed importi, qui allegata con la formulazione dei nuovi prezzi descritti nell'allegato A del "Verbale nuovi prezzi n. 1";
- che l'importo totale complessivo dei lavori in argomento (con perizia di variante **n. 1**) **risultava variato rispetto all'importo contrattuale**, e ammontava quindi a euro 516.306,98 (di cui euro 13.775,06 per oneri per la sicurezza e di cui euro 151.930,06 di stima incidenza della manodopera al netto del 26,50% per spese generali e utili d'impresa non soggetti al ribasso d'asta) che, depurato del ribasso d'asta del 3,36 % risulta al netto euro 504.526,76 ; **si evidenziava che l'importo contrattuale ha subito variazioni;**
- che i nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e si intendono al lordo del ribasso d'asta di cui sopra.

L'Impresa prende atto che l'eventuale penale giornaliera, rimane regolata dalle prescrizioni, così come per il contratto principale dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta inteso che tutte le spese di bollo e registrazione del presente atto sono a carico dell'Impresa.

Si fa presente inoltre che i lavori in argomento soggiacciono al regime fiscale dell'I.V.A. del 22 %.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione; mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.

Borgiallo, 14/07/2025

L'Impresa
IVIES S.P.A.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gianluca ODETTO

Visto del RUP
Geom. Marco PERINO